



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης

Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 25-27, 10564 Αθήνα

Πληροφορίες: Χ. Φέρτης

Τηλέφωνο: 210 333 8919

Email: c.fertis@minfin.gr

Προς: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής

**ΘΕΜΑ:** Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150246) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

**Έχοντας υπόψη:**

1. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98).
2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
3. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).
7. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).
8. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).
9. Τον ν. 4822/2021 «Κύρωση της Σύμβασης Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δανειακής Σύμβασης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Παραρτημάτων τους και άλλες διατάξεις για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (Α' 135).
10. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).

11. Τα άρθρα 270 έως και 281 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α'207) και ιδίως το άρθρο 272 για την σύσταση στο Υπουργείο Οικονομικών της αυτοτελούς Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.
12. Την υπ' αριθμ. ΓΔΟΥ 257/06.11.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο: «Διορισμός Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 931).
13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/241 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (L 57/17).
14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/240 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 2021 για τη θέσπιση Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης (L 57/1).
15. Τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (L 193/1).
16. Την υπ' αριθ. 2021/0159/17.06.2021 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκτελεστική Απόφαση του Συμβουλίου για την έγκριση της αξιολόγησης του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας.
17. Την από 13 Ιουλίου 2021 εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την έγκριση της αξιολόγησης του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για την Ελλάδα (ST 10152/21, ST 10152/21 ADD 1).
18. Την από 21 Δεκεμβρίου 2021 Συμφωνία Επιχειρησιακών Ρυθμίσεων C(2021) 9754.
19. Την υπ' αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β' 4498) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί καθορισμού του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Δράσεων και των Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως ισχύει.
20. Την υπ' αριθμ. 120141 ΕΞ 2021/30.09.2021 (ΑΔΑ: 6ΝΞ3Η-ΨΘ0) απόφαση του Διοικητή της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης περί Έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ισχύει.
21. Την με αρ. πρωτ. 50236 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 13.04.2022 (ΑΔΑ:90Λ4Η-ΣΤ9) απόφαση ένταξης του Έργου «SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150246) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
22. Το τροποποιημένο ΤΔΕ του έργου «SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150246), της Δράσης με ID 16485, το οποίο υπεβλήθη μέσω του ΟΠΣ ΤΑ την 14.02.2023 και το υπ' αρ. πρωτ. 10561/ΥΠΠΟΑ 10.01.2023 συνημμένο σε αυτό αίτημα.
23. Τα στοιχεία που συνοδεύουν το υποβληθέν αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης, τα οποία τεκμηριώνουν επαρκώς την αναγκαιότητα τροποποίησης του ΤΔΕ και της απόφασης ένταξης του έργου «SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5150246).
24. Τη θετική αξιολόγηση της ΕΥΣΤΑ επί του αιτήματος τροποποίησης της απόφασης ένταξης του έργου, όπως αυτή καταγράφεται στο Έντυπο Δ1\_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών της ΕΥΣΤΑ.

## Αποφασίζουμε

την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης του Έργου «SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150246, της Δράσης με ID 16485 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, ως προς: α) την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου κατά 14.008,68€, β) την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου η οποία διαμορφώνεται από 07.12.2023 σε 30.12.2024, γ) την τροποποίηση του χρόνου λήξης του υποέργου 2 η οποία διαμορφώνεται σε 07.12.2023 και δ) την προσθήκη ενός ακόμα υποέργου που αφορά «μετακινήσεις επιβλεπόντων».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. πρωτ. 50236 ΕΞ 2022 ΥΠΟΙΚ 13.04.2022 (ΑΔΑ:90Λ4Η-ΣΤ9) απόφαση ένταξης του Έργου «SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης» στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε.

### - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ	ΤΙΤΛΟΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΔΕ	ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ (ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ) 2023
2022ΤΑ01400058	«SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης»	€ 606.000,00	620.008,68€	

Ο ΦΠΑ περιλαμβάνεται στον ανωτέρω προϋπολογισμό.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Θεόδωρος Σκυλακάκης

### ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Έντυπο Δ1\_Ε6  
Έκδοση 1.1

- Παράρτημα: Το τροποποιημένο ΤΔΕ

## **ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ**

### **Αποδέκτες προς Ενέργεια**

1. Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων,  
[dabmm@culture.gr](mailto:dabmm@culture.gr)
2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας(Πρέβεζα), [efapre@culture.gr](mailto:efapre@culture.gr)
3. Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,  
[imilonas@culture.gr](mailto:imilonas@culture.gr)
4. Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Γεν. Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων, Δ/νση  
Δημοσίων Επενδύσεων, [fkaramitsa@m nec.gr](mailto:fkaramitsa@m nec.gr), [protokollo@m nec.gr](mailto:protokollo@m nec.gr),  
[parageorgioum@m nec.gr](mailto:parageorgioum@m nec.gr) , [i.daskalaki@m nec.gr](mailto:i.daskalaki@m nec.gr)

### **Αποδέκτες προς Κοινοποίηση**

1. Γραφείο Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, [minoffice@culture.gr](mailto:minoffice@culture.gr)
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ, [hellaskps@m nec.gr](mailto:hellaskps@m nec.gr)
3. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείου Πολιτισμού και  
Αθλητισμού, [gday@culture.gr](mailto:gday@culture.gr)

### **Αποδέκτες Εσωτερικής Διανομής**

1. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών
2. ΕΥΣΤΑ

## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Το τροποποιημένο ΤΔΕ**

**ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ**

ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ (PILLAR):	Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):	4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):	16485 - Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ (MEASURE) ΣΤΟ ΤΑ:	28.345.494,36

ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ / MIS (ΟΠΣ):	5150246
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (SUBPROJECT) ΣΤΟ ΕΣΑΑ:	SUB. 7.1.7 - Αποκατάσταση Πύλης Βασιλικής Β' Αλκίσωνος στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (στα αγγλικά):	SUB. 7.1.7 - RESTORATION OF BASILICA B' (OF THE BISHOP ALKISON) GATE AT THE ARCHAEOLOGICAL SITE OF NIKOPOLIS
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΑ:	13/04/2022
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:	Επένδυση
ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ:	πλην Κρατικής Ενίσχυσης
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:	6.7.1.7
ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΣΔΙΤ;	ΟΧΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟ;	ΟΧΙ
ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ:	

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΑΑ ΤΔΕ:	2. 0	ΤΟ ΤΔΕ ΑΦΟΡΑ	Τροποποίηση
	I. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ		II. ΩΡΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΔΕ	14/02/2023		08:28:53

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΡΓΟΥ**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	ΛΟΙΠΑ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Συνοπτική Περιγραφή τροποποίησης / επικαιροποίησης:**

Απαιτείται η παράταση της λήξης της Πράξης λόγω της συνολικής διάρκειας του υποέργου 1, το οποίο διαρκεί 600ΗΗ και λήγει στις στις 16-06-2024. Επίσης απαιτείται η προσθήκη του Υποέργου 3 "Μετακινήσεις Επιβλεπόντων" το οποίο αφορά στις εκτός έδρας μετακινήσεις των επιβλεπόντων του Υποέργου 1 σύμφωνα με το άρθρο 404 του Ν/4957 που αφορά σε μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ που επιβλέπουν έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης. Επιπλέον απαιτείται και η παράταση λήξης του υποέργου 2.

**ΤΜΗΜΑ Β: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ**

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1010803		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:					
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	ΤΖΙΡΑΙΩΝ 8-10, ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 11742				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210 3251688-90	E-MAIL:	dabmm@culture.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	

ΕΤΑΙΡΟΣ:	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)	ΚΩΔΙΚΟΣ:	18026021		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Πρέβεζα, ΤΚ 48100				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Αγγέλη Ανθή				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	Προϊσταμένη				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	26820 89 890	E-MAIL:	efapre@culture.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:					

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1012700		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 20-22				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Ιωάννης Μυλωνάς				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:					
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210-3307601	E-MAIL:		ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	www.culture.gr

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1012700		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Μπουμπουλίνας 20-22, Αθήνα, ΤΚ 10682				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Ιωάννης Μυλωνάς				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:					
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210-3307601	E-MAIL:		ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	www.culture.gr

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ:	1012700		
ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΕΑ:	0				
ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:					
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:	Θεμιστοκλέους 87, Τ.Κ 10683, Αθήνα				
ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	Ιωάννης Μυλωνάς				
ΙΔΙΟΤΗΤΑ - ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ:	Αν. Προϊστάμενος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΠΟΑ (ΕΔΕΠΟΛ)				
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	210-3307601	E-MAIL:	ydepp@culture.gr	ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ:	www.culture.gr

**Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ**

ΦΟΡΕΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ	ΚΩΔ.:	1090220
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ:	ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΕΡΤΗΣ		
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:	2103338899	E-MAIL:	c.fertis@minfin.gr

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ**

	I. NUTS	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ή ΝΟΜΟΣ/ΟΤΑ) – (NUTS/LAU)	EL214	Πρέβεζας	100

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΟΥ**

	I. ΚΩΔΙΚΟΣ	II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	III. ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΕ (FLAGSHIP):	5	Modernize	100
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ COFOG2:	08.2	Cultural services	100
DNSH (ΜΠΣΒ):	0	Μη πρόκληση σημαντικής βλάβης	100

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (INTERVENTION FIELD):	1.1	141	Preparation, implementation, monitoring and control	100
			% ανα ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (INTERVENTION FIELD)	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΡΓΟΥ (€)
		ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (CLIMATE TAG):	0	0,00
		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (ENVIRONMENTAL TAG):	0	-
		ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (DIGITAL TAG):		

<b>ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>
<p><b>ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ</b>  <i>(με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτού)</i></p>
<p>Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης του δυτικού τοίχου του κεντρικού κλίτους της Βασιλικής Β' (Αλκίωνος), μνημείου του 5ου αι. μ.Χ., συμπεριλαμβανομένου του μαρμάρινου θυρώματος της πύλης του οποίου μεγάλο τμήμα του, που είχε αναστηλωθεί τη δεκαετία του 1960 από τον Αν. Ορλάνδο, κατέπεσε το 2019. Οι προβλεπόμενες εργασίες είναι:</p> <p><b>ΥΠΟΕΡΓΟ 1:</b>  Καθαρισμός του κατωφλίου, από τη μαύρη κρούστα και τις οργανικές εναποθέσεις.  Ακτινογράφιση του μνημείου ώστε να εντοπιστούν οι θέσεις των ορειχάλκινων συνδέσμων  Αποδόμηση των παραστάδων και του υπέρθυρου  Κατασκευή συστήματος περιδoses και σύσφιξης των μαρμάρινων τεμαχίων με ξύλινους νάρθηκες και μεταλλικά συναρμολογούμενα πλαίσια για την ασφαλή ανάρτηση και μεταφορά τους σε οποιαδήποτε θέση.  Μόρφωση κατάλληλων ικριωμάτων, ελάχιστου χαρακτηριστικού φορτίου ανά ορθοστάτη 30 kN, για την έδραση της γερανογέφυρας και την υποστήλωση του υπέρθυρου  Τοποθέτηση χειροκίνητης ανυψωτικής γερανογέφυρας ανυψωτικής ικανότητας 5 t, και ανοίγματος 7,0 μ.  Απομάκρυνση των ορειχάλκινων συνδέσμων των παλαιότερων επεμβάσεων του Αν. Ορλάνδου σε όλα τα σημεία που θα εντοπιστούν.  Απομάκρυνση του οπλισμένου σκυροδέματος του υπέρθυρου με μεγάλη προσοχή και αντικατάστασή του από τεχνητό λίθο οπλισμένου με ανοξειδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 316L.  Συμπληρωματική επιτόπια καταγραφή μετά την αποδόμηση των μελών για λεπτομερέστερη καταγραφή  Στερέωση των μελών μεταξύ τους με συνδέσμους από τιτάνιο Grade 2 και κονίαμα από λευκό τσιμέντο.  Εξυγίανση των μαρμάρινων μελών και επανατοποθέτησή τους.  Σύνδεση των παραστάδων με την πλευρική τοιχοποιία μέσω αγκυρίων ανοξειδωτου χάλυβα κατηγορίας AISI 316L διαμέτρου Φ16  Αντικατάσταση των μαρμάρινων μελών της αναστήλωσης του Α. Ορλάνδου με νέα από μάρμαρο λατομείου Χαρούδα, που αποτελεί το αυθεντικό μάρμαρο του μνημείου  Εξυγίανση και ενίσχυση της πλευρικής τοιχοποιίας με ενέματα και βαθύ αρμολόγημα</p> <p><b>ΥΠΟΕΡΓΟ 2:</b>  Αφορά στην ανασκαφική διερεύνηση - τεκμηρίωση της περιοχής όπου θα γίνουν οι επεμβάσεις του υποέργου 1. Με δεδομένο ότι, ήδη εντοπίστηκε προγενέστερη φάση (τοιχίο ρωμαϊκής περιόδου) σε τομή που πραγματοποιήθηκε στην πύλη, για τις ανάγκες της εκπόνησης των μελετών, η ανασκαφική έρευνα είναι απαραίτητη για την αποκάλυψη όλων των δεδομένων που αφορούν το εν λόγω οικοδόμημα. Ωστόσο η εν λόγω ανασκαφή αντιμετωπίζει επιπλέον δυσκολίες που σχετίζονται με την ύπαρξη υποστρώματος και κατά τόπους μαρμαροθετημάτων στον κυρίως ναό και του συντηρημένου από τη δεκαετία του 1970 ψηφιδωτού στον νάρθηκα. Σε κάθε περίπτωση η πορεία της ανασκαφικής έρευνας θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα και τις εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του ΥΠΠΟΑ ενώ θα τροποποιείται ανάλογα με τις συνθήκες και τις εργασίες. Οι εργασίες του υποέργου περιλαμβάνουν: καθαρισμό ψηφιδωτών επιφανειών, απομάκρυνση χλωρίδας κλπ., ανασκαφική έρευνα, άμεσες σωστικές επεμβάσεις στη Βασιλική Β', αρχαιολογική, φωτογραφική τεκμηρίωση και σχεδιαστική αποτύπωση, οργάνωση εργοταξίου.</p> <p><b>ΥΠΟΕΡΓΟ 3:</b>  Μετακινήσεις Επιβλεπόντων.  Αφορά στις δαπάνες μετακίνησης των επιβλεπόντων μηχανικών του υποέργου 1 σύμφωνα με το άρθρο 404 του Ν/4957 που αφορά σε μετακινήσεις εκτός έδρας υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ που επιβλέπουν έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης.</p>
<p><b>ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (SOCIAL CATEGORIES)</b></p> <p>Καταπολέμηση της ανεργίας κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, εξοικείωση με την πολιτιστική κληρονομιά και προσέλκυση επισκεπτών με θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της περιοχής.</p>
<p><b>ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ</b>  <i>(τεκμηριώνεται η διασφάλιση της λειτουργίας του έργου μετά την ολοκλήρωσή του)</i></p> <p>Με τη λήξη του έργου θα αποδοθεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Αρχαιολογικού χώρου αποκαταστημένο το επιβλητικό κεντρικό θύρωμα της πύλης της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Β'. Η ΕΦΑ Πρέβεζας ως αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΠΟ.Α. για την προστασία του μνημείου και φορέας λειτουργίας, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διασφάλιση της συντήρησης και της λειτουργίας του.</p>



**ΤΜΗΜΑ Ε1 : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ**

<b>ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ</b>						
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):		4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας				
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):		16485 - Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών				
ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΕΙΔΟΣ:	ΟΝΟΜΑΣΙΑ:	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:
			I. Μονάδα Μέτρησης	II. Τιμή Βάσης	III. Τιμή Στόχου	
RRF_288	Ορόσημο ΤΑ	Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους.	Δεν εφαρμόζεται			4ο τρίμηνο/2025
<b>ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ</b>						
ΑΞΟΝΑΣ (COMPONENT):		4.6 - Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας				
ΔΡΑΣΗ (MEASURE):		16485 - Δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών				
ΚΩΔΙΚΟΣ:	ΕΙΔΟΣ:	ΟΝΟΜΑΣΙΑ:	ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (για τους στόχους):			ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ:
			I. Μονάδα Μέτρησης	II. Τιμή Βάσης	III. Τιμή Στόχου	
RRF_288_1	Παρακολούθησης - Ενδιάμεσοι ΤΑ	Έκδοση της υπουργικής απόφασης για τις εσωτερικές συμβάσεις των υποέργων 1, 2, 3, 4 και 5.	Δεν εφαρμόζεται			4ο τρίμηνο/2022

**ΤΜΗΜΑ Ε2. ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ**

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:		ΝΑΙ	
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):	5150262	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	SUB. 7.1.6 - Νικόπολη: Συντήρηση Ψηφιδωτών της Βασιλικής Α' Δουμετίου, και της Βασιλικής Δ'		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	18026021	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	550.000,00	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>Οι βασιλικές Α' Δουμετίου και Δ' ανήκουν στον εξαιρετικά σημαντικό αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης, στην ΠΕ Πρέβεζας, Περιφέρειας Ηπείρου και αποτελούν εξαιρετικά δείγματα της παλαιοχριστιανικής περιόδου. Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου «Νικόπολη: Συντήρηση ψηφιδωτών της Βασιλικής Α' Δουμετίου και της βασιλικής Δ'» θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:</p> <p>-Βασιλική Α' Δουμετίου: Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ψηφιδωτών δαπέδων της (αιθρίου και Βόρειου προσκτίσματος νάρθηκα καλούμενου ως βαπτιστήριο στην εγκεκριμένη μελέτη), σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ08/3244/62932/3.09.2002 εγκεκριμένης μελέτης</p> <p>- Βασιλική Δ' : Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των ψηφιδωτών δαπέδων του νάρθηκα και του διακοσμητικού της, σύμφωνα με την επικαιροποίηση της ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ08/5353/74795/27.11.2003 εγκεκριμένης μελέτης. Σημειώνεται ότι κατά την εξέλιξη του έργου θα εκπονηθούν, εάν κριθεί απαραίτητο, συμπληρωματικές τεχνικές εκθέσεις.</p> <p>Οι εργασίες, ανά διακριτό τμήμα προβλέπονται ως εξής:</p> <p>α) Αντικατάσταση περιφραξής και τοποθέτηση θύρας,</p> <p>β). Εργασίες πεδίου: καθαρισμός ψηφιδωτών επιφανειών, απομάκρυνση χλωρίδας κλπ.,</p> <p>γ).Εργασίες Υποδομών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης κοινού: διαδρομή περιήγησης στη βασιλική Δ, διαστρώσεις υλικών για προστασία δαπέδων και τοιχοποιιών και κίνησης επισκεπτών, ανακατασκευή της στάσης θέασης,</p> <p>δ).Εργασίες Προστασίας και Ανάδειξης μνημείων: αφαίρεση παλαιότερων συμπληρώσεων στο βαθμό που είναι εφικτό, στερεώσεις αποκολλημένων ψηφιδωτών, συμπληρώσεις, περιμετρική στερέωση, τοπικές αποκολλήσεις, όπου κριθεί απαραίτητο και αναγκαίο, προφύλαξη ψηφιδωτών από καιρικές συνθήκες, συντήρηση ψηφιδωτών στο εργαστήριο κλπ.,</p> <p>ε). Έρευνα-Τεκμηρίωση-Πληροφόρηση: αρχαιολογική και φωτογραφική τεκμηρίωση, πινακίδες, έντυπο ενημερωτικό υλικό, ημερίδα, επικαιροποίηση μελετών,</p> <p>στ). Λοιπές εργασίες: Οργάνωση εργοταξίου, λογιστική υποστήριξη έργου.</p>		

ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΡΓΟΥ:			
ΤΟ ΕΡΓΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΡΓΟ:		ΝΑΙ	
ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΡΓΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΣΠΑ, CEF, κλπ):	5150407	ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΠΔΕ):	
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:	SUB. 7.3.4 - Νικόπολη: Εργασίες αποκατάστασης Παλατιού (οίκου Γεωργίου Εκδίκου) και άμεσου περιβάλλοντος χώρου του		
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:	18026021	ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:	500.000,00	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ:	
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:	<p>Στον οικο του Γεωργίου Εκδίκου, το ρωμαϊκό κτηριακό συγκρότημα της Νικόπολης γνωστό και ως «παλάτι», προβλέπονται εργασίες αποχωμάτωσης, στερέωσης-αποκατάστασης, συντήρησης και διαμόρφωσης, οι οποίες αποτελούν τη συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων και στοχεύουν να αναδείξουν συνολικά το μνημείο. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν βάσει των υπ' αριθ. ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/80315/3825/15.09.2006 («Μελέτη προστασίας-στερέωσης του ρωμαϊκού συγκροτήματος Βαγένια») και ΥΠ.ΠΟ./ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ33/100889/4817/08.10.2010 («Μελέτη συνολικής ανάδειξης κτηριακού συγκροτήματος παλατιού στον αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης») εγκεκριμένων μελετών, οι οποίες δεν εξαντλήθηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους (Γ' ΚΠΣ και ΕΣΠΑ 2007-2013), καθώς και της υπ' αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΣΥΝΤ/Φ76/151564/4172/26.08.2013 εγκεκριμένης «Μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης εντοιχίου ψηφιδωτού μικρού Νυμφαίου Παλατιού Νικόπολης». Κατά την εξέλιξη του έργου θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες υποστηρικτικές μελέτες και συμπληρωματικές τεχνικές εκθέσεις. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε σημαντικά σημεία του συγκροτήματος, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία άνητρα (ανώτερο, μεσαίο, κατώτερο) στο φυσικό ύψωμα εντός της παλαιοχριστιανικής οχύρωσης της Νικόπολης. Ανά διακριτό, προβλέπεται να είναι οι εξής:</p> <p>Α. Εργασίες πεδίου: Θα πραγματοποιηθούν καθαρισμοί / αποχωματώσεις σε περιοχές του κυρίως τμήματος της οικίας εκατέρωθεν του κεντρικού άξονά της (οι αριθμοί παρακάτω παραπέμπουν στο συνημμένο σχέδιο με αριθμηση των χώρων του συγκροτήματος). Η έρευνα θα επεκταθεί α) στην περιοχή εκατέρωθεν της εισόδου (3), στη περιοχή δηλαδή της στοάς (1) και των καταστημάτων της πρόσοψης (2), β) εκατέρωθεν του μικρού αιθρίου (5) όπου αναμένεται να αποκαλυφθούν, μεταξύ άλλων, υπνοδωμάτια και χώροι διημέρευσης (8), γ) στη περιοχή όπου χωροθετούνται τα ανατολικά διαμερίσματα της οικίας (9), δ) στο μερικώς ανασκαμμένο λουτρό της οικίας στη δυτική πλευρά του συγκροτήματος (13), ε) σε χώρους, περιμετρικά του περιστυλίου, όπως τον διάδρομο προς τον δρόμο ανατολικά της οικίας (18), στον χώρο εστίασης της εξέδρας (20), στον χώρο βόρεια της κουζίνας όπου αποκαλύφθηκε σε δοκιμαστική τομή πήθος και ψηφιδωτό δάπεδο (23), στο νότιο μισό διαμερίσματος (24) και τον παρακείμενο τελευταίο χώρο πριν το ανάλημμα, στ) σημειακά στο νότιο (29) και δυτικό σκέλος (30) της στοάς, η οποία αναπτύσσεται στο μεσαίο και κατώτερο άνητρο, ζ) σε δύο χώρους των δυτικών καταστημάτων (32), συγκεκριμένα τον πρώτο από νότο (32 α), και τον τελευταίο προς βορρά όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί έρευνα (32 ν), η) σε πρόχειρες κτηριακές εγκαταστάσεις (38) νότια του decumanus maximus (39) παράλληλα με το νότιο σκέλος της πρωτοβυζαντινής οχύρωσης. Επιπλέον, θα γίνουν διερευνητικές τομές όπου απαιτηθεί καθώς και απομάκρυνση καταπεσμένων όγκων τοιχοποιίας, που θα τοποθετηθούν τακτοποιημένοι σε ειδικά διαμορφωμένο πεδίο απόθεσης .</p> <p>Β. Εργασίες Προστασίας και Ανάδειξης: α) στερεώσεις τοιχοποιιών (αρμολογήματα, στεγανώσεις, συμπληρώσεις, πληρώσεις ρωγμών) που θα αποκαλυφθούν κατά τη διάρκεια των εργασιών αποχωμάτωσης, β) αναστηλώσεις κίωνων στο μικρό αίθριο (5) και το περιστύλιο (11), γ) συντήρηση επιτοιχίου ψηφιδωτού μικρού Νυμφαίου, δ) συντηρήσεις κινητών ευρημάτων.</p> <p>Γ. Έρευνα - τεκμηρίωση - πληροφόρηση: 1. Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών: α) αναστήλωσης κίωνων μικρού αιθρίου και περιστυλίου, β) δομικής ενίσχυσης τοιχοποιιών, γ) ανάλυσης αρχαίων κονιαμάτων και πρώτων συνθέσεων. 2. Επικαιροποίηση κειμένων και αντικατάσταση μεταξοτυπιών πινακίδων ενημέρωσης.</p>		

	<p>Δ. Υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης κοινού: Θα πραγματοποιηθούν διαστρώσεις υλικών για την προστασία των δαπέδων που θα αποκαλυφθούν (στους χώρους 1,2,8,9,18,13,23,24,20,29,30,32α, 32ν) και την κίνηση των επισκεπτών.</p> <p>Ε. Λοιπές εργασίες: Απαραίτητες εργασίες και προμήθειες για την υλοποίηση του έργου</p>
--	---

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ:
20/02/2022	30/12/2024

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΔ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ Π/Υ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ
1	1010803-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ	434.684,42	104.324,26	539.008,68
2	18026021-ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ	54.451,61	1.548,39	56.000,00
3	1010803-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ	ΆΛΛΑ ΕΙΔΗ ΥΕ	0,00	0,00	25.000,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>			<b>489.136,03</b>	<b>105.872,65</b>	<b>620.008,68</b>

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΠΟΣΟ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΦΠΑ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ - ΆΛΛΟ	ΣΥΝΟΛΟ	ΣΧΟΛΙΑ
<b>ΑΝΑΛΥΣΗ Π/Υ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΔΕ</b>	<b>489.136,03</b>	<b>105.872,65</b>	25.000,00	620.008,68	

ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΤΑ

	ΣΧΟΛΙΑ
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΣΠΑ	0,00
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ (με άλλο κωδικό ΣΑ)	
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	0,00
ΆΛΛΗ ΠΗΓΗ	
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ Π/Υ ΕΡΓΟΥ (ΤΑ και άλλες πηγές)</b>	<b>620.008,68</b>

ΠΟΣΟ ΔΑΝΕΙΟΥ	ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
--------------	--------------------------

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ ΕΡΓΟΥ	ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΑ	ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
2022	24.143,33	24.143,33	0,00
2023	368.856,67	289.985,70	0,00
2024	227.008,68	175.007,00	0,00
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>	<b>620.008,68</b>	<b>489.136,03</b>	<b>0,00</b>

<b>ΣΧΟΛΙΑ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ</b>	
<b>ΣΧΟΛΙΑ ΕΥΣΤΑ</b>	